

2. Kreditabrechnung «Sanierung Tägerigerstrasse 2. Etappe»

Bericht

Die Abrechnung schliesst mit Bruttoanlagekosten von CHF 246'735.95. Der an den Einwohnergemeindeversammlung vom 23. Juni 2016 bewilligte Brutto-Verpflichtungskredit über CHF 300'000.00 wird somit um CHF 53'264.05 (17.75 %) unterschritten.

Die ursprünglich geplante Natursteinmauer mit einer Länge von ca. 60 Metern musste nicht erstellt werden. Die Böschung konnte durch geringfügige Korrekturen der Gefällsverhältnisse gesichert werden. Ebenfalls musste die budgetierte Kreditreserve nicht beansprucht werden.

Die Kreditabrechnung wurde von der Finanzkommission geprüft und als korrekt befunden.

Die detaillierte Kreditabrechnung mit sämtlichen Rechnungsbelegen ist Bestandteil der Aktenauflage.

Antrag

Die Kreditabrechnung «Sanierung Tägerigerstrasse 2. Etappe» sei zu genehmigen.